



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau di
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RE	APELIDO EMPREENDIMENTO MODULO 10,00X3,20	DESCRIÇÃO DO LOTE MODULO 10,00X3,20
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 09/22	2 10/22	3 11/22	4 12/22	5 01/23	6 02/23	7 03/23	8 04/23	9 05/23	10 06/23	11 07/23
1.	MODULO 10,00x3,20	164.691,76	% Período:	100,00%										
1.1.	FUNDAÇÃO	10.562,20	% Período:	100,00%										
1.2.	ESTRUTURA	42.806,10	% Período:	100,00%										
1.3.	COBERTURA	19.661,28	% Período:	100,00%										
1.4.	FECHAMENTO	61.924,19	% Período:	100,00%										
1.5.	PINTURA	2.049,23	% Período:	100,00%										
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.565,89	% Período:	100,00%										
1.7.	REVESTIMENTO	7.408,96	% Período:	100,00%										
1.8.	ESQUADRIAS E VIDROS	11.042,15	% Período:	100,00%										
1.9.	INSTALAÇÃO	2.671,76	% Período:	100,00%										
2.	-	-	% Período:											

Total: R\$ 164.691,76	Período:	%:	100,00%												
		Repasse:	-												
		Contrapartida:	164.691,76												
		Outros:	-												
	Acumulado:	Investimento:	164.691,76												
		%:	100,00%												
		Repasse:	-												
		Contrapartida:	164.691,76												
		Outros:	-												
		Investimento:	164.691,76												

BOM RETIRO/SC
Local

quinta-feira, 28 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ JOÃO MORETTI DALAPRIA
CREA/CAU: CREA/SC 186983-1
ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
OGU **LÍCITO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RE
-------------------------	-----------------------	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 08/23
1.	MODULO 10,00x3,20	164.691,76	% Período:	
1.1.	FUNDAÇÃO	10.562,20	% Período:	
1.2.	ESTRUTURA	42.806,10	% Período:	
1.3.	COBERTURA	19.661,28	% Período:	
1.4.	FECHAMENTO	61.924,19	% Período:	
1.5.	PINTURA	2.049,23	% Período:	
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.565,89	% Período:	
1.7.	REVESTIMENTO	7.408,96	% Período:	
1.8.	ESQUADRIAS E VIDROS	11.042,15	% Período:	
1.9.	INSTALAÇÃO	2.671,76	% Período:	
2.		-	% Período:	

Total: R\$ 164.691,76	Período:	%:	
		Repasse:	
		Contrapartida:	
		Outros:	
Acumulado:		Investimento:	
		%:	
		Repasse:	
		Contrapartida:	
		Outros:	
		Investimento:	

BOM RETIRO/SC
Local

quinta-feira, 28 de julho de 2022
Data