

OBRA:	17 - QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR
ENDEREÇO:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Dennyilson Alves dos Santos - CREA 183461-7
----------------------	---

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	8,39%	35.393,86	25,00% R\$ 8.848,47	25,00% R\$ 8.848,47	25,00% R\$ 8.848,47	25,00% R\$ 8.848,47
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO	1,89%	7.966,20	25,00% R\$ 1.991,55	25,00% R\$ 1.991,55	25,00% R\$ 1.991,55	25,00% R\$ 1.991,55
1.3	ELEMENTOS ESTRUTURAIS	3,72%	15.696,66	100,00% R\$ 15.696,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.4	CONTRAPISO	8,68%	36.639,03	70,00% R\$ 25.647,32	30,00% R\$ 10.991,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.5	PAREDES H=120CM	2,69%	11.365,87	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 5.682,94	50,00% R\$ 5.682,94	0,00% R\$ 0,00
1.6	PISO MODULAR	27,24%	114.935,55	0,00% R\$ 0,00	45,00% R\$ 51.721,00	55,00% R\$ 63.214,55	0,00% R\$ 0,00
1.7	FECHAMENTO - ALAMBRADO E TELA	30,08%	126.948,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 88.864,01	30,00% R\$ 38.084,58
1.8	EQUIPAMENTOS	10,50%	44.329,51	0,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 31.030,66	30,00% R\$ 13.298,85	0,00% R\$ 0,00
1.9	CALÇADA EM PAVER	3,74%	15.783,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 2.367,47	85,00% R\$ 13.415,65
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,89%	12.209,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 3.052,41	75,00% R\$ 9.157,23

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.11	SERVIÇOS FINAIS	0,18%	743,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 743,60
	TOTAL SIMPLES	100,00%	422.011,63	12,37% R\$ 52.184,00	26,13% R\$ 110.266,31	44,39% R\$ 187.320,25	17,12% R\$ 72.241,07
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	422.011,63	12,37% R\$ 52.184,00	38,49% R\$ 162.450,31	82,88% R\$ 349.770,56	100,00% R\$ 422.011,63