

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOI	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM GRAMA SINTÉTICA
-------------------------	-----------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22
1.	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SIN	186.200,10	% Período:	12,52%	48,21%	39,28%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.697,46	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM E PREPARAÇÃO DO SOLO	3.705,61	% Período:	90,00%	10,00%										
1.3.	ELEMENTOS ESTRUTURAIS	24.516,36	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
1.4.	QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	72.032,10	% Período:		100,00%										
1.5.	ALAMBRADO E TELA	58.939,86	% Período:			100,00%									
1.6.	EQUIPAMENTOS	4.647,88	% Período:	10,00%	30,00%	60,00%									
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.310,27	% Período:		50,00%	50,00%									
1.8.	OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	350,56	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 186.200,10															
				%:	12,52%	48,21%	39,28%								
				Repasse:	22.527,87	86.769,91	70.702,22								
				Contrapartida:	775,97	2.988,79	2.435,34								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	23.303,84	89.758,71	73.137,55								
				%:	12,52%	60,72%	100,00%								
				Repasse:	22.527,87	109.297,78	180.000,00								
				Contrapartida:	775,97	3.764,76	6.200,10								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	23.303,84	113.062,55	186.200,10								

LAGES/SC

Local

quinta-feira, 27 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: MICHELE PILAR APPOLINÁRIO

CREA/CAU: 115469-2

ART/RRT: 7808251-6