



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RE	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO 1 SALA DE AULA ESCOLA PRÉ CAPI	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO 1 SALA DE AULA ESCOLA PRÉ CAPISTRANO
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24
1.	EXECUÇÃO DE 1 SALAS E REFORMA DE	121.608,13	% Período:	16,31%	39,90%	22,32%	21,47%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.475,40	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRA ESTRUTURA - SAPATAS	6.442,56	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRA ESTRUTURA VIGAS BALDRAMES	8.640,65	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPRA ESTRUTURA PILARES E VIGAS DE	6.540,32	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	PAREDES E ABERTURAS	15.844,04	% Período:		100,00%										
1.6.	COBERTURA	18.496,76	% Período:		100,00%										
1.7.	REVESTIMENTO	14.552,72	% Período:		50,00%	50,00%									
1.8.	PINTURA	5.819,82	% Período:		50,00%	50,00%									
1.9.	PAVIMENTAÇÃO	18.187,63	% Período:		20,00%	40,00%	40,00%								
1.10.	PISO PATIO ABERTO DE CONCRETO POLII	21.007,56	% Período:		20,00%	40,00%	40,00%								
1.11.	INSTALAÇÕES ELETRICA	4.171,23	% Período:			50,00%	50,00%								
1.12.	SISTEMA PREVENTIVO	429,44	% Período:				100,00%								
<b>Total: R\$ 121.608,13</b>															
				%:	16,31%	39,90%	22,32%	21,47%							
				Repasso:	16.305,46	39.902,64	22.318,25	21.473,65							
				Contrapartida:	3.523,31	8.622,21	4.822,56	4.640,05							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>19.828,77</b>	<b>48.524,85</b>	<b>27.140,80</b>	<b>26.113,71</b>							
				%:	16,31%	56,21%	78,53%	100,00%							
				Repasso:	16.305,46	56.208,10	78.526,35	100.000,00							
				Contrapartida:	3.523,31	12.145,52	16.968,08	21.608,13							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>19.828,77</b>	<b>68.353,62</b>	<b>95.494,42</b>	<b>121.608,13</b>							

BOM RETIRO  
Local

terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO

CREA/CAU: 026768-0

ART/RRT: